

Протокол №3

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта программы «Формирование современной городской среды
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2024 годы»

х.Ветютнев 03 августа 2020
года

время проведения 15-00

место проведения: Администрация Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области

Присутствовало: 5 человек

1. Шулякова Лариса Геннадьевна – главный специалист по правовым и организационным вопросам – заместитель председателя;
2. Амелина Елена Владимировна – специалист по благоустройству - секретарь комиссии;
3. Казакова Наталия Николаевна – ведущий специалист-экономист, член комиссии;
4. Егорова Светлана Александровна – член партии «Единая Россия» (по согласованию), член комиссии;
5. Степанова Наталья Юрьевна – депутат Совета депутатов Ветютневского сельского поселения (по согласованию), член комиссии.

Повестка дня:

1.Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы.

По первому вопросу повестки дня выступил и.о.главы Ветютневского сельского поселения Шулякова Л.Г., который доложил об исполнении подрядчиком заключенных муниципальных контрактов в рамках программы. По муниципальному контракту № 2 от 31.03.2020 г. на сумму 2317,1 тыс.руб. подрядчик ИП Александров Алексей Николаевич (ОГРНИП 312345734800030 от 13.12.2012 г., ИНН 342002146235, местонахождение: 403901, Волгоградская область, р.п.Новониколаевский, пер.Почтовый, д.17) работы идут медленными темпами, выполнено сметных работ на 31,0 %. Одной из причин стала ситуация с COVID-19 в стране, происходит задержка с поставками товаров и строительных материалов. По соглашению сторон в соответствии с п.65 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" заключено дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ подрядчиком – по 25 августа 2020 года.


Из областного бюджета поступило 900 тыс.руб., произвели оплату за выполненные работы по муниципальному контракту № 2 от 31.03.2020 г. на сумму 434182-00 рубля, из местного бюджета на сумму 232130-00 руб..

По прямым договорам 4 ед. на сумму 1016,9 тыс.руб. перенесены сроки начала выполнения работ по соглашению сторон.

Постановили: Информацию принять к сведению. Принять меры по ускорению выполнения работ подрядчиком.


Подписи:

Заместитель председателя:



Шулякова Л.Г.

Секретарь:



Амелина Е.В.