

Протокол №2

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

х.Ветютнев

03 июля 2020 года

время проведения 11-00

место проведения: Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области

Присутствовало: 6 человек

1. Невгод Вадим Павлович – глава Ветютневского сельского поселения – председатель комиссии;
2. Шулякова Лариса Геннадьевна – главный специалист по правовым и организационным вопросам – заместитель председателя;
3. Амелина Елена Владимировна – специалист по благоустройству – секретарь комиссии;
4. Казакова Наталия Николаевна – ведущий специалист-экономист, член комиссии;
5. Егорова Светлана Александровна – член партии «Единая Россия» (по согласованию), член комиссии;
6. Степанова Наталья Юрьевна – депутат Совета депутатов Ветютневского сельского поселения (по согласованию), член комиссии.

Повестка дня:

1. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы.

По первому вопросу повестки дня выступил глава Ветютневского сельского поселения Невгод В.П., который доложил о заключенных муниципальных контрактах в рамках программы. По муниципальному контракту от 31.03.2020 г. на сумму 2317,1 тыс.руб. по результатам электронного аукциона, подрядчик ИП Александров Алексей Николаевич (ОГРНИП 312345734800030 от 13.12.2012 г., ИНН 342002146235, местонахождение: 403901, Волгоградская область, р.п.Новониколаевский, пер.Почтовый, д.17) работы идут медленными темпами, выполнено сметных работ на 9,0 %. Одной из причин стала ситуация с COVID-19 в стране, происходит задержка с поставками товаров и строительных материалов. Существует риск не выполнения работ по контракту в срок. Находимся на постоянной связи с подрядчиком.

Экономия средств 1016,9 тыс.руб. по результатам аукциона направлена на увеличение объемов работ по благоустройству. С этим же подрядчиком заключены четыре прямых договора, срок выполнения работ по которым еще не наступил.

Из областного бюджета поступило 900 тыс.руб., выплаты не производились.

Постановили: Информацию принять к сведению. Принять меры по ускорению выполнения работ подрядчиком.

Подписи:

Председатель:

Невгод В.П.

Секретарь:

Амелина Е.В.