

Протокол №5

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта программы «Формирование современной городской среды
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района
Волгоградской области на 2018-2024 годы»

х.Ветютнев

02 октября 2020 года

время проведения 14-00

место проведения: Администрация Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области

Присутствовало: 5 человек.

1. Невгод Вадим Павлович – глава Ветютневского сельского поселения - председатель;
2. Амелина Елена Владимировна – специалист по благоустройству - секретарь комиссии;
3. Казакова Наталия Николаевна – ведущий специалист-экономист, член комиссии;
4. Егорова Светлана Александровна – член партии «Единая Россия» (по согласованию), член комиссии;
5. Степанова Наталья Юрьевна – депутат Совета депутатов Ветютневского сельского поселения (по согласованию), член комиссии.

Повестка дня:

1. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы.

По первому вопросу повестки дня выступил глава Ветютневского сельского поселения Невгод В.П., который доложил о ситуации с исполнением подрядчиком заключенных муниципальных контрактов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы.

По муниципальному контракту № 2 от 31.03.2020 г. на сумму 2317,1 тыс.руб. подрядчик ИП Александров Алексей Николаевич (ОГРНИП 312345734800030 от 13.12.2012 г., ИНН 342002146235, местонахождение: 403901, Волгоградская область, р.п.Новониколаевский, пер.Почтовый, д.17) работы не выполнены в срок, выполнено сметных работ на 93,5 %.

По муниципальному контракту №5 от 07.05.2020 г. работы выполнены на 100% и оплачены подрядчику.

По муниципальным контрактам №4 от 07.05.2020 г. и №7 от 12.05.2020 г. подрядчиком также не выполнены работы в срок. Приемочной комиссией своевременно зафиксированы факты невыполнения работ в срок по контрактам для дальнейшего определения размеров неустойки, взимаемой с подрядчика.

На благоустраиваемой общественной территории продолжаем систематически проводить субботники с привлечением граждан старше 14 лет. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ветютневского сельского поселения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), привлекаем на одно мероприятие не более 10 человек. Всего проведено 3 субботника и задействовано 25 человек старше 14 лет.

Постановили: Информацию принять к сведению. Принять меры по ускорению выполнения работ подрядчиком.

Подписи:

Председатель:

Секретарь:

Невгод В.П.

Амелина Е.В.